



Názov operačného programu: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince
Kód ITMS	25120220647
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Obec Dolné Plachtince
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Kód výzvy	KaHR-22VS-1501
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Poradové číslo následnej monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	11/2016 - 10/2017

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Veľký Krtíš	Dolné Plachtince		95
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	07/2015		07/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	06/2016		06/2016
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	154 738,96	154 738,96	100,00

4. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	155	155	155
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	217,16		217,16

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	155	155	155
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	217,16		217,16

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

6. Udržateľnosť projektu

Výstupom podporeného projektu je moderná sústava verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince, ktorej udržateľnosť spočíva vo financovaní prevádzkových nákladov z vlastných zdrojov obce, rozpočtovaných príslušnou alokáciou v rozpočte obce. Obec je takto schopná projekt udržať v prevádzkyschopnom stave počas celej doby životnosti svietidiel a ostatných komponentov sústavy verejného osvetlenia.

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

7. Dopady projektu

V sledovanom monitorovacom období došlo k úspore elektriny vo výške 217,16 GJ prevádzkou svietidiel v počte 155, čo predstavuje zníženie emisií skleníkových plynov CO₂ o 15,20t.

Realizáciou projektu došlo k:

- zníženiu energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia
- zvýšeniu kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia, intenzita osvetlenia, farebné podanie)
- zvýšeniu bezpečnosti zdravia a majetku občanov - zníženiu kriminality
- zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
- zvýšeniu atraktívnosti verejného priestoru.

Realizácia projektu naplnila technické ciele:

- splnenie predpísaných technických noriem STN EN na osvetlenie komunikácií
- zníženie poruchovosti
- nezávislosť napájacích vedení
- flexibilita svetelných podmienok prostredníctvom riadiaceho systému
- unifikácia a modernizácia svietidiel a výložníkov.

8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	
Počet udržaných pracovných miest	

10. Doplnujúce informácie

Obec dala vyhotoviť a umiestniť pri vstupe do budovy obecného úradu pamätnú dosku - trvalú vysvetľujúcu tabuľu vyhotovenú z plastu o rozmere 30x20 cm, na viditeľné, verejne prístupné miesto do vitríny úradnej tabule.

11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	Zhodnotenie dosahovania merateľných ukazovateľov projektu v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD.
2	Printscreen z webovej stránky www.dolneplachtince.sk .
3	Fotodokumentácia pamätnej dosky.

12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: