



**Názov operačného programu:** OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

## NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince
<b>Kód ITMS</b>	25120220647
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Obec Dolné Plachtince
<b>Operačný program</b>	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 - Energetika
<b>Opatrenie</b>	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
<b>Kód výzvy</b>	KaHR-22VS-1501
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Poradové číslo následnej monitorovacej správy</b>	4
<b>Monitorované obdobie</b>	11/2019 - 10/2020

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Veľký Krtíš	Dolné Plachtince		95
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	07/2015		07/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	06/2016		06/2016
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	154 738,96	154 738,96	100,00

**4. Merateľné ukazovatele projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Skutočný stav
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	155	155	155
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	217,16		217,16

**5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

## Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	155	155	155
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	217,16		217,16

## Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## 6. Udržateľnosť projektu

Výstupom podporeného projektu je moderná sústava verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince, ktorej udržateľnosť spočíva vo financovaní prevádzkových nákladov z vlastných zdrojov obce, rozpočtovaných príslušnou alokáciou v rozpočte obce. Obec je takto schopná projekt udržať v prevádzkyschopnom stave počas celej doby životnosti svietidiel a ostatných komponentov sústavy verejného osvetlenia.

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

## 7. Dopady projektu

V sledovanom monitorovacom období došlo k úspore elektriny vo výške 217,16 GJ prevádzkou svietidiel v počte 155, čo predstavuje zníženie emisií skleníkových plynov CO<sub>2</sub> o 15,20t.

Realizáciou projektu došlo k:

- zníženiu energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia
- zvýšeniu kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia, intenzita osvetlenia, farebné podanie)
- zvýšeniu bezpečnosti zdravia a majetku občanov - zníženiu kriminality
- zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
- zvýšeniu atraktívnosti verejného priestoru.

Realizácia projektu naplnila technické ciele:

- splnenie predpísaných technických noriem STN EN na osvetlenie komunikácií
- zníženie poruchovosti
- nezávislosť napájacích vedení
- flexibilita svetelných podmienok prostredníctvom riadiaceho systému
- unifikácia a modernizácia svietidiel a výložníkov.

## 8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

## 9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	
Počet udržaných pracovných miest	

## 10. Doplnujúce informácie

Obec dala vyhotoviť a umiestniť pri vstupe do budovy obecného úradu pamätnú dosku - trvalú vysvetľujúcu tabuľu vyhotovenú z plastu o rozmere 30x20 cm, na viditeľné, verejne prístupné miesto do vitríny úradnej tabule.

## 11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	Zhodnotenie dosahovania merateľných ukazovateľov projektu v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD
2	printscreen z webovej stránky <a href="http://www.dolneplachtince.sk">www.dolneplachtince.sk</a>
3	Fotodokumentácia pamätnej dosky

## 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....